

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

(01.09. – 31.10.2022. godine)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
R.b	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta	Otvoreni postupak <u>Obavještenje o dodjeli ugovora:</u> 1140-1-3-83-5-61/22	„Hajdić“ d.o.o. Maglaj IDB: 4218091100002	<u>Vrijednost:</u> 319.015,00 KM (bez PDV) <u>Rok izvršenja:</u> 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora <u>Rok plaćanja:</u> 60 dana <u>Garantni period:</u> 24 mjeseca	1.		1.	21.09.2022.	<u>Datum realizacije:</u> U toku <u>Ukupna utrošena vrijednost:</u>	Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja lokalnih puteva, gradskih ulica, trotoara i sl.; i isporuka materijala na području općine Maglaj
					2.		2.			
					3.		3.			
2.	45236000-0 Radovi na površinskom sloju	Otvoreni postupak <u>Obavještenje o dodjeli ugovora:</u> 1140-1-3-90-5-59/22	„Hajdić“ d.o.o. Maglaj IDB: 4218091100002	<u>Vrijednost:</u> 60.000,00 KM (bez PDV) <u>Period trajanja:</u> 60 dana od dana uvođenja u posao <u>Rok plaćanja:</u> 60 dana <u>Garantni period:</u> 24 mjeseca	1.		1.	29.09.2022.	<u>Datum realizacije:</u> U toku <u>Ukupna utrošena vrijednost:</u>	Sanacija i uređenje crkvenog dvorišta Svetišta sv. Leopolda Mandića
					2.		2.			
					3.		3.			

3.	71247000-1 Nadzor građevinskih radova	Konkurentski zahtjev sa zaključivanjem okvirog sporazuma sa jednim ponuđačem <u>Obavještenje o dodjeli ugovora:</u> n/a	„Arting BH“ d.o.o. Sarajevo IDB: 4201906550008	<u>Vrijednost:</u> 300,00 KM (bez PDV) <u>Rok izvršenja:</u> n/a <u>Rok plaćanja:</u> 60 dana <u>Garantni period:</u> n/a	1.		1.	29.09.2022.	<u>Datum realizacije:</u> U toku <u>Ukupna utrošena vrijednost:</u>	Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji i uređenju crkvenog dvorišta Svetišta sv. Leopolda Mandića
					2.		2.			
					3.		3.			
4.	45315600-4 Radovi na niskonaponskim instalacijama	Konkurentski zahtjev <u>Obavještenje o dodjeli ugovora:</u> n/a	„Kop i Ko“ d.o.o. Živinice IDB: 4209825600001	<u>Vrijednost:</u> 28.201,00 KM (bez PDV) <u>Rok izvršenja:</u> 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora <u>Rok plaćanja:</u> 60 dana <u>Garantni period:</u> 24 mjeseca na radove, 5 godina na svjetiljke	1.		1.	04.10.2022.	<u>Datum realizacije:</u> U toku <u>Ukupna utrošena vrijednost:</u>	Redovno održavanje i rekonstrukcija sistema javne rasvjete na području općine Maglaj
					2.		2.			
					3.		3.			
5.	45000000-7 Građevinski radovi	Otvoreni postupak <u>Obavještenje o dodjeli ugovora:</u> 140-1-3-89-5-60/22	„Hajdić“ d.o.o. Maglaj IDB: 4218091100002	<u>Vrijednost:</u> 70.472,60 KM (bez PDV) <u>Rok izvršenja:</u> 45 dana od dana uvođenja u posao <u>Rok plaćanja:</u> 60 dana <u>Garantni period:</u> 24 mjeseca	1.		1.	06.10.2022.	<u>Datum realizacije:</u> <u>19.10.2022.</u> <u>Ukupna utrošena vrijednost:</u> 70.472,60 KM (bez PDV)	Sanacija i rekonstrukcija lokalnog puta Borik - Gračin Brijeg (LOT 1 postupka „Sanacija poplavama i klizištima oštećenih lokalnih cesta i uništene infrastrukture“)
					2.		2.			
					3.		3.			

6.	71247000-1 Nadzor građevinskih radova	Konkurentski zahtjev sa zaključivanjem okvirog sporazuma sa jednim ponuđačem <u>Obavještenje o dodjeli ugovora:</u> n/a	„Arting BH“ d.o.o. Sarajevo IDB: 4201906550008	<u>Vrijednost:</u> 300,00 KM (bez PDV) <u>Rok izvršenja:</u> n/a <u>Rok plaćanja:</u> 60 dana <u>Garantni period:</u> n/a	1.		1.	06.10.2022.	<u>Datum realizacije:</u> <u>19.10.2022.</u> <u>Ukupna utrošena vrijednost:</u> 352,36 KM (bez PDV)	Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta Borik - Gračin Brijeg
					2.		2.			
					3.		3.			
7.	45000000-7 Građevinski radovi	Otvoreni postupak <u>Obavještenje o dodjeli ugovora:</u> 140-1-3-89-5-60/22	„Hajdić“ d.o.o. Maglaj IDB: 4218091100002	<u>Vrijednost:</u> 77.860,05 KM (bez PDV) <u>Rok izvršenja:</u> 60 dana od dana uvođenja u posao <u>Rok plaćanja:</u> 60 dana <u>Garantni period:</u> 24 mjeseca	1.		1.	06.10.2022.	<u>Datum realizacije:</u> <u>U toku</u> <u>Ukupna utrošena vrijednost:</u>	Sanacija servisnih saobraćajnica i parking prostora između stambenih objekata u Ul. Sulejmana Omerovića Cara i Zeničkoj ulici (LOT 2 postupka „Sanacija poplavama i klizištima oštećenih lokalnih cesta i uništene infrastrukture“)
					2.		2.			
					3.		3.			
8.	71247000-1 Nadzor građevinskih radova	Konkurentski zahtjev sa zaključivanjem okvirog sporazuma sa jednim ponuđačem	„Arting BH“ d.o.o. Sarajevo IDB: 4201906550008	<u>Vrijednost:</u> 389,30 KM (bez PDV) <u>Rok izvršenja:</u> n/a <u>Rok plaćanja:</u> 60 dana	1.		1.	06.10.2022.	<u>Datum realizacije:</u> <u>U toku</u> <u>Ukupna utrošena vrijednost:</u>	Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji servisnih saobraćajnica i parking prostora između stambenih objekata u Ul. Sulejmana Omerovića Cara i Zeničkoj ulici
					2.		2.			

		<u>Obavještenje o dodjeli ugovora:</u> n/a		<u>Garantni period:</u> n/a	3.		3.			
9.	90620000-9 Usluge čišćenja snijega	Otvoreni postupak <u>Obavještenje o dodjeli ugovora:</u> 1140-1-2-95-5-58/22	„Hajdić“ d.o.o. Maglaj IDB: 4218091100002	<u>Vrijednost:</u> 108.810,00 KM (bez PDV) <u>Rok izvršenja:</u> 15.11.2022. - 15.03.2023. <u>Rok plaćanja:</u> 60 dana <u>Garantni period:</u> 24 mjeseca	1.		1.	06.10.2022.	<u>Datum realizacije:</u> <u>Ukupna utrošena vrijednost:</u>	Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta na području općine Maglaj za 2022/2023. godinu
					2.		2.			
					3.		3.			
10.	45000000-7 Građevinski radovi	Otvoreni postupak <u>Obavještenje o dodjeli ugovora:</u> 1140-1-3-92-5-62/22	„Geo-put“ d.o.o. Maglaj IDB: 4218460740002	<u>Vrijednost:</u> 105.400,33 KM (bez PDV) <u>Rok izvršenja:</u> 6 mjeseci od dana uvođenja u posao <u>Rok plaćanja:</u> 60 dana <u>Garantni period:</u> 24 mjeseca	1.		1.	13.10.2022.	<u>Datum realizacije:</u> <u>Ukupna utrošena vrijednost:</u>	Izvođenje radova na prenamjeni zelene površine u okolno uređenje između stambenih objekata i “Norinog parka” u Ulici 1. marta
					2.		2.			
					3.		3.			
11.	71247000-1 Nadzor građevinskih radova	Konkurentski zahtjev sa zaključivanjem okvirog sporazuma sa jednim ponuđačem <u>Obavještenje o dodjeli ugovora:</u> n/a	„Arting BH“ d.o.o. Sarajevo IDB: 4201906550008	<u>Vrijednost:</u> 527,00 KM (bez PDV) <u>Rok izvršenja:</u> n/a <u>Rok plaćanja:</u> 60 dana <u>Garantni period:</u> n/a	1.		1.	13.10.2022.	<u>Datum realizacije:</u> <u>Ukupna utrošena vrijednost:</u>	Nadzor nad izvođenjem radova na prenamjeni zelene površine u okolno uređenje između stambenih objekata i “Norinog parka” u Ulici 1. marta
					2.		2.			
					3.		3.			

12.	71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge	Otvoreni postupak	„Trafficon“ d.o.o. Odžak	<u>Vrijednost:</u> 10.500,00 KM (bez PDV)	1.		1.	19.10.2022.	<u>Datum realizacije:</u>	Izrada Elaborata za utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotok rijeke Liješnice		
	71250000-5 Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	<u>Obavještenje o dodjeli ugovora:</u> 1140-1-2-107-5- 64/22	IDB: 4254101730006	<u>Rok izvršenja:</u> 90 dana od zaključenja ugovora	2.		2.				<u>Ukupna utrošena vrijednost:</u>	(LOT 1 postupka „Izrada Elaborata za utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotoke II kategorije“)
				<u>Rok plaćanja:</u> 60 dana	3.		3.					
			<u>Garantni period:</u> n/a									
13.	71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge	Otvoreni postupak	„Trafficon“ d.o.o. Odžak	<u>Vrijednost:</u> 4.600,00 KM (bez PDV)	1.		1.	19.10.2022.	<u>Datum realizacije:</u>	Izrada Elaborata za utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotok rijeke Jablanice		
	71250000-5 Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	<u>Obavještenje o dodjeli ugovora:</u> 1140-1-2-107-5- 64/22	IDB: 4254101730006	<u>Rok izvršenja:</u> 90 dana od zaključenja ugovora	2.		2.				<u>Ukupna utrošena vrijednost:</u>	(LOT 2 postupka „Izrada Elaborata za utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotoke II kategorije“)
				<u>Rok plaćanja:</u> 60 dana	3.		3.					
			<u>Garantni period:</u> n/a									
14.	90000000-7 Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša	Direktni sporazum	Pripremni radovi „Osmanhodžić“, vl. Osmanhodžić Almir	<u>Vrijednost:</u> 4.000,00 KM (bez PDV)	1.		1.	19.10.2022.	<u>Datum realizacije:</u> <u>U toku</u>	Čišćenje korita potoka Čila		
		<u>Obavještenje o dodjeli ugovora:</u> n/a	IDB: 4320641320004	<u>Rok izvršenja:</u> 15 dana od zaključenja ugovora	2.		2.				<u>Ukupna utrošena vrijednost:</u>	
				<u>Rok plaćanja:</u> 30 dana	3.		3.					
			<u>Garantni period:</u> n/a									